



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г.
с предмет: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците –
Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/“ от
к. 8+300 до км. 12+100“

Днес, 20. 09. 2024, в гр. Рудозем между:

1. **ОБЩИНА РУДОЗЕМ**, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **инж. Недко Фиданов Кулевски – Кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – Гл. Счетоводител**, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

2. "ГЕРТ ГРУП" ЕООД ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. "Тодор Хрулев" № 7, ет. 3, представлявано от **ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР и ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН**, заедно и поотделно, в качеството им на управители, от друга страна като **Изпълнител**,

се склучи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

(1) По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №1 от 15.09.2024 г. от инж. Илия Бурда - проектант, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица и актуализирана въз основа на нея Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение.

(2) Извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 1 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършване им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и

дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. В чл.5, ал.5 от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смилян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100 ясно, точно и недвусмислено е включена клауза за извършване на вътрешни компенсирали промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, без това да води до промяна в предмета на поръчката.

(3) Предлаганите промени водят до необходимост от изпълнение на изменените количества от видовете СМР, включени в КСС, които не водят до промяна на предмета на договора, както и увеличението на цената на основния договор, а същата се запазва.

(4) Обстоятелствата по параграф 2 и 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. С оглед изложеното страните се съгласяват и приемат следните изменения на договор № 104 от 08.12.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смилян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100.

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, съобразена със Заменителна таблица, одобрени от страните по Договор № 104 от 08.12.2020 г.

§ 2. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение:

1. Заповед №1 от 15.09.2024 г. от инж. Илия Бурда – проектант;
2. Протокол, подписан от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и упражняващ инвеститорски контрол;
3. Заменителна таблица №1 за установяване на заменените натурални видове СМР;

4. Актуализирана Количествено-стойностна сметка към договор № 104 от 08.12.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. НЕДКО КУЛЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЬМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ГЮРЧАЙ СЮЛЕЙМАН
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕРТ ГРУП" ЕООД



ЗАПОВЕД №.....

Днес 15.09.2024 г.,

инж. Илия Бурда - проектант по част "Пътна"

в присъствието на

1. Силвия Вълева - гл. специалист "Енергийна ефективност, незаконно строителство и чертожник" при Община Рудозем

2. инж. Йордан Павлов - строителен надзор по част "Пътна"

3. техн. Метин Хасан - технически ръководител на строежа

извършил преглед на проектната документация и актуализирах проекта по част „Организация и безопасност на движението“.

Нареждам:

1. Да се приложат актуализираните ситуациянни чертежи по част "Организация и безопасност на движението" съгласувани със сектор „Пътна полиция“ в ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СМОЛЯН.
2. За промяната да се състави и подпише екзекутивна документация, съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Изпълнение на изкопите да се направи съгласно: Ведомост №5 изкоп за почистване на берма, Ведомост №6 за малки съоръжения, Ведомост №7 за почистване на окопи от проекта.
4. За възстановяване на уширения и около съоръжения да се направят насипвания с трошен камък.
5. При направения оглед след почистване на вток и отток на водостоците, да отпаднат възстановяване на вtoka и оттока на определените водостоците с бетон С16/20.

ПРОЕКТАНТ:.....

/инж. Илия Бурда/

1. Силвия Вълева

И. Вълева

2. инж. Йордан Павлов....

...

3. техн. Метин Хасан.....

...

ОДОБРЯВАМ:...И.И.И.

ПРОТОКОЛ

ОТНОСНО: чл.5, ал.5 от Договор №104/8.12.2020 г. за направените изменения в количествена сметка на обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /П-8683/ Смилян - Букачите - Горово - граница общ. (Смилян - Рудозем) Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100“ съгласно заменителна таблица без промяна на стойността на обекта

ИЗМЕНЕНИЯ ПО:

➤ ЧАСТ „ПЪТНА“

СМЕТКА 1 Земни работи

т.1002 от КСС - Изкопите да се направи съгласно: Ведомост №5 изкоп за почистване на берма, Ведомост №6 за малки съоръжения, Ведомост №7 за почистване на окопи предвидени съгласно проекта ;

СМЕТКА 3 Пътни работи

т.3002 от КСС - Поради настъпили промени от датата на проектирането и дата на строителството, поради изземване на скални и земни маси по уширенията и наносите около водостоците се наложи допълнително насыпване с трошен чакъл на тези места ;

т.3009 от КСС - След почистване на оттоци и втоци на водостоците, установихме, че отпада възстановяване на втоците и оттоците на 60% от броя на водостоците;

СМЕТКА 4 Пътни знаци и маркировка

т.4002 от КСС – След посещение на обекта по искане на Възложителя, Проектанта прави частично изменение на проекта по част постоянна организация на движение по време на строителство, без промяна на показателите на проекта съгласно БДС за безопасно движение;

т.4004 от КСС - Намалят се количествата на база измерено на място съгласно количества в технически проект съгласно изменената позиция по т.4002;

т.4005 от КСС - Намалят се количествата на база измерено на място съгласно количества в технически проект съгласно изменената позиция по т.4002;

т.4006 от КСС - Намалят се количествата на база измерено на място съгласно количества в технически проект съгласно изменената позиция по т.4002.

Приложение: 1 бр. Заменителна таблица

1. Инвеститорски контрол:.....

/Филвия Вълева/

2. Проектант:.....

/инж.Илия Бурда/ А.А

3. Строителен надзор:.....

/инж. Йордан Павлов/



4. Изпълнител:.....

/инж. Гюрчай Сюлейман/



ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /III-8683/ Смолян - Рудозем“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ, със седалище и адрес на управление гр.Рудозем, бул. „България“ №15, представяна от инж. Недко Филанов Кулевски- Кмет на община Рудозем

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕРГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Западен ул. „Рая“ №9 вх.Е, представяно от инж.Горчай Мустафа Сюлейман

ПРОЕКТАНТ: „Илия Бурда“ ЕООД, гр. София

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „СД КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Смолян, ул. „Бърдо“ № 19

ДВУСТРАННА КОРЕКЦИОННА (ЗАМЕНителна ТАБЛИЦА)

Днес 20.09.2024 г., подписаните представители на Възложителя - ОБЩИНА РУДОЗЕМ, представлявана от Сильвия Вълева - Гл. специалист "Енергийна ефективност, незаконно строителство и "чертожник", изпълнителя - „ГЕРГ ГРУП“ ЕООД, представляван от инж. Горчай Сюлейман - Управител, Строител надзор - "СД КОНСУЛТ" ЕООД, представян от инж. Йордан Павлов, Проектант - "Илия Бурда" ЕООД, представляван от инж. Илия Бурда, след проверка на място и преглед на документацията установихме, че към дата 20.09.2024 г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните видове СМР:

№ по ред	Наименование на СМР	По количествено-стойностна сметка към Договора					Количество СМР реално изпълнени по време на строителството					Допълнителни		
		Ед.мерка	Количество	Ед. Цена	Стойност	Ед.мерка	Количество	Ед. Цена	Стойност	Ед.за/лв.без ДДС/	Количество	Сумма/лв.без ДДС/	Количество/изпълнени, намалени/изважани/	
1		3	4	5	6	7	8	9	10					
	Сметка I. Земни работи													
1001	Почистване храст и дървета с диаметър до 10 см	M ²	798,00	30,00	23 940,00	M ³	798,00	30,00	23 940,00					
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	M ³	153,00	3,75	573,75		1 253,87	3,75	4 702,01					
1003	Изкоп за съхранение в склонни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	M ³	416,00	68,74	28 595,84	M ³	416,00	68,74	28 595,84					
1004	Фрезоване (технологично с цел осигуруване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, разтоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	M ²	14 545,00	3,72	54 107,40	M ³	14 545,00	3,72	54 107,40					
1005	Разкърпване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	M	442,00	12,96	5 728,32		442,00	12,96	5 728,32					
1006	Разкърпване на съществуващи водосточни	M ³	0,00	98,30	0,00	M ²	0,00	98,30	0,00					

	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянната организация на движение, включително, наговарване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен спад на Възложителя и разтоварване на дело и всички свързани с това разходи.	M	143,00	15,75	2 252,25	бр.	143,00	15,75	2 252,25	
1007	Демонтаж на съществуващи стоманени паралети, включително наговарване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани с това разходи.	M	0,00	38,42	0,00	бр.	0,00	38,42	0,00	
1008	Обрутване скали маси и превоз на депо	M ³	617,00	10,70	6 601,90		617,00	10,70	6 601,90	
1009	Сметка 2. Асфалтови работи									
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързвач пласт (биндер), за профилране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	T	4 361,00	148,55	647 826,55		4 361,00	148,55	647 826,55	
2002	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон, тип А, за износеща пласт с дебелина след упътняването 40М, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адгезията на бигума .	M ²	17 791,00	23,50	418 088,50		17 791,00	23,50	418 088,50	
2003	Награва на първи (свързвач) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	M ²	787,00	1,66	1 306,42		787,00	1,66	1 306,42	
2004	Награва на втори (свързвач) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	M ²	46 579,00	1,05	48 907,95		46 579,00	1,05	48 907,95	
3001	Сметка 3. Пътни работи									
3001	Изтълчване на трошен камък с подхрана зврнометрия , съгласно ТС 2014	M ³	242,00	29,43	7 122,06		242,00	29,43	7 122,06	
3002	Изтълчване на несортirан трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	M ³	1 520,00	33,75	51 300,00		2 092,30	33,75	70 615,13	
3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	M	442,00	27,89	12 327,38		442,00	27,89	12 327,38	
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата спецификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	M	1 203,00	67,86	81 635,58		1 203,00	67,86	81 635,58	
3005	Доставка и монтаж на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	M	0,00	17,12	0,00		0,00	17,12	0,00	
3006	Награва на прогор с бетонови плохи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор - Зем и трошенокаменна настапка - 20см	M ²	0,00	32,80	0,00		0,00	32,80	0,00	
3007	Доставка и монтаж на стоманен паралет - б=1.10м	M	0,00	155,00	0,00		0,00	155,00	0,00	

ИНВЕСТИОРСКИ КОНТРОЛ: .. .
.....
/Сильвия Вълева/

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: 556000 / инж. Йордан Павлов



.....
I: ...
Сильвия Вильева

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: СДЧ / ИНЖ. ЙОРДАН ПАВЛОВ / SULT ЕО



**Обект: Рехабилитация на път SML 2248 /ПИ-8683/ Смилян-Букачите-Горово-граница общ. (Смилян-Рудозем)-
Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100**

АКТУАЛИЗИРАНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работа	мярка	количество	ед. Цена	общо без ДДС
Сметка 1. Земни работи					
1001	Почистване храсти и дървета с диаметър до Юсм	M ²	798,00	30,00	23 940,00
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	M ³	1 253,87	3,75	4 702,01
1003	Изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	M ³	416,00	68,74	28 595,84
1004	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	M ²	14 545,00	3,72	54 107,40
1005	Разкъртане на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	M	442,00	12,96	5 728,32
1006	Разкъртане на съществуващи водостоци	M ³	0,00	98,30	0,00
1007	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	M	143,00	15,75	2 252,25
1008	Демонтаж на съществуващ стоманен парапет, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани стова разходи.	M	0,00	38,42	0,00
1009	Обрушване скални маси и превоз на депо	M ³	617,00	10,70	6 601,90
Сметка 2. Асфалтови работи					
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързваш пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	T	4 361,00	148,55	647 826,55
2002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4cm, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума .	M ²	17 791,00	23,50	418 088,50
2003	Направа на първи (свързваш) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	M ²	787,00	1,66	1 306,42
2004	Направа на втори (свързваш) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	M ²	46 579,00	1,05	48 907,95
Сметка 3. Пътни работи					
3001	Изпълнение на трошен камък с подбрана зърнометрия , съгласно ТС 2014	M ³	242,00	29,43	7 122,06

3002	Изпълнение на несортиран трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	M ³	2 092,30	33,75	70 615,13
3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	M	442,00	27,89	12 327,38
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата спецификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	M	1 203,00	67,86	81 635,58
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	M	0,00	17,12	0,00
3006	Направа на тротоар с бетонови площи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор - 3см и трошенокаменна настилка - 20см	M ²	0,00	32,80	0,00
3007	Доставка и монтаж на стоманен парапет - б=1.10м	M	0,00	155,00	0,00
3008	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	M	0,00	24,88	0,00
3009	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	M ³	7,20	124,77	898,34
3010	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	M ³	0,00	108,58	0,00
3011	Укрепване на скатове с предпазни мрежи	M ²	0,00	30,20	0,00
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
4001	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	M ²	1 140,00	8,10	9 234,00
4002	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	M ²	48,59	184,90	8 984,29
4003	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това	M ²	0,00	184,90	0,00
4004	Железни тръбни стойки С 4 1 и С 4.2	бр.	100,00	50,00	5 000,00
4005	Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	43,00	50,00	2 150,00
4006	Тръбни стойки Ф 60 L= 3.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	3,00	65,00	195,00
Обща стойност без ДДС					1 440 218,92
ДДС 20%					288 043,78
Обща стойност с вкл. ДДС					1 728 262,70

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
(Силвия Вълева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
(инж. Гюрчай Сюлейман)

